

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата

ПАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль"

Прогнозний період

з

01.01.2016р.

до

31.12.2016р.

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за IV квартал 2016 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		Річний план						усього								
		електроенергія		теплоенергія		амортизація		електроенергія		теплоенергія		амортизація				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	943,29	-	1185,60	137,34	-	1973,59	-	221,89	-	-	-	221,89	221,89	5,23	-4 017,93
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	-	-	-	892,89	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-892,89
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	1154,61	-	-	-	-	242,43	-	-	-	-	-	0	0	0	-1 397,04
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Інше	-	-	-	372,30	-	526,59	-	-	-	-	-	58,25	58,25	6,48	-840,64
Усього		2097,90	-	1185,60	1402,53	-	2742,61	-	221,89	58,25	-	-	280,14	280,14	3,77	-7 148,50

Керівник ліцензіата
(у повноваженні ним особи)

17 02 2017 року

О.М. Матвіюк
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)




1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання



тис. грн без ЦДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період												Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього											
		долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація									
1	Реконструкція ВРП-35кВ з заміною трансформатора ст. № 11 та вимикачів (ЦВР)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16с3										
1	Перевіщення системи пожежогашення кабельних тунелів у відсках 10, 12 (БМР)	147,0	-	-	147,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-147,0										
2	Встановлення частотних перетворювачів на тигодультових механізмах котлів ТКП-2 ст. №№ 1, 2	224,0	-	-	224,0	-	-	-	-	-	221,89	-	-	-	221,89	221,89	99,06	-2,11										
4	Усього	3868,82	943,29	-	814,60	137,34	-	1 973,59	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-3868,82										
		4239,82	943,29	-	1185,60	137,34	-	1973,59	-	-	221,89	-	-	-	221,89	221,89	5,23	-4017,93										

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

17.02.2017 року

О.М. Матвійчук
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

Тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відсоток виконання з початку року	Відхилення			
		Річний план				Фактично профінансовано за звітний період				Особно з'явлено з актами виконаних робіт, усього	усього							
		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія										
долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Оснащення колектора зворотньої мережної води запобіжним пристроєм (БМР)	892,89	-	-	-	892,89	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-892,89
Усього		892,89	-	-	-	892,89	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-892,89

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

17.02.2017 року

(підпис)

О.М. Матвійчук
(прізвище, ім'я, по батькові)



1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальнонастанційного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Всього	Освоєно етапів з	Відхилення		
		усього			теплоенергія			електроенергія			усього						Освоєно етапів з	Відхилення
		долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Реконструкція циркуляційних водоводів з встановленням вентриломору (ПВР)	102,84	-	-	-	-	-	102,84	-	-	-	-	-	-	0	0	-102,84	
2	Оснащення технічних приміщень системою раннього виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення людей у разі їх виникнення (БМР)	1294,20	1 154,61	-	-	-	-	139,59	-	-	-	-	-	-	0	0	-1 294,20	
Усього		1397,04	1 154,61	-	-	-	-	242,43	-	-	-	-	-	-	0	0	-1 397,04	

Керівник підприємства
(уповноважена ним особа)
17.02 2017 року

О.М. Матвійчук
(прізвище, ім'я, по батькові)


(підпис)



1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період												Відхилення
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Висоток виконання з початку року		
		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

тис. грн без ПДВ

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)
17.02.2017 року

О.М. Матвійчук
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

1.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання з актами виконаних робіт, усього	Освоєно згідно з актами виконання з усього	Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року
		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія							
		доплаткові ліквідації	прибуток	амортизація	доплаткові ліквідації	прибуток	амортизація	доплаткові ліквідації	прибуток	амортизація	доплаткові ліквідації	прибуток	амортизація						
усього	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3			
1	Привалання обладнання, у т. ч.:	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	Аналізатор рідини кондуктометричний лабораторний СКВ	15,0	-	-	-	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-15,0	
1.2	Сушильна шафа СНОЛ 50/250	10,0	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-10,0	
1.3	РН-метр рН-150М	6,0	-	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	8,63	8,63	143,83	2,63	
1.4	Комп'ютерна техніка (комп'ютери, принтери, монітори)	16,30	-	-	-	16,30	-	-	-	-	-	-	-	-	46,77	46,77	286,93	30,47	
1.5	Механічний інструмент (пнеумодрифт машина ПР-2106 АПК 2 од., електроліфтовий машинка GW-S-11-125CFE1 100BT, таль рушів КУСТО CHAIN ВІ ОК'К CN TYPF, пневмокабачні ПР-5405 У П.Е. мотокоса STIHL FS38)	21,49	-	-	-	21,49	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85	2,85	13,26	-18,64	
1.6	Верстат для різки шамотних виробів FELDA TC 250	8,20	-	-	-	8,20	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-8,20	
1.7	З'юмник гідраліній СТ10, СТ30 (2од.)	17,0	-	-	-	17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-17,00	
1.8	Пилесмок виробничий Bosch GAS 20 L SFC	4,60	-	-	-	4,60	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-4,60	
1.9	Виробничий комплекс Optigon CMC 356 (аналог Редом-61)	745,30	-	-	-	218,71	-	-	-	526,59	-	-	-	-	0	0	0	-745,30	
1.10	Стенд для механічних виробів	55,0	-	-	-	55,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-55,0	
Усього		898,89	-	-	-	372,30	-	-	-	526,59	-	-	-	58,25	58,25	6,48	6,48	-840,64	

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

№ 17 02 2017 року

О.М. Матвіюк
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

[Handwritten signature]

Пояснювальна записка до звіту щодо виконання заходів інвестиційної програми за 2016р. ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»

Інвестиційна програма ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» в частині виробництва електричної і теплової енергії розроблена згідно Порядку формування інвестиційних програм з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 15.10.2015р. № 2585, погоджена висновком за результатами розгляду Інвестиційної програми ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» на 2016р., затверджений заступником Міністра енергетики та вугільної промисловості України від 15.10.2015р. та схвалена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24.12.2015р. № 3078 (зі змінами).

Джерелами інвестиційної програми є амортизаційні відрахування у розмірі 3928,21 тис. грн. без ПДВ та невикористані кошти інвестиційної програми 2014р. у сумі 2097,9 тис. грн. без ПДВ.

План заходів і фактичне виконання остаточної інвестиційної програми на 2016р. наведено у таблиці.

№	Назва заходу	План на 2015р., тис. грн. без ПДВ	Факт за 2015р., тис. грн. без ПДВ	Відсоток виконання
1	Реконструкція ВРП-35кВ з заміною трансформатора ст. № 1Т та вимикачів (ПВР)	147,0	-	0
2	Переоснащення системи пожежегасіння кабельних тунелів у відсіках 10, 12 (БМР)	224,0	221,89	99,06
3	Встановлення частотних перетворювачів на тягодуттєвих механізмах котлів ТКП-2 ст. №№ 1, 2	3868,82	-	0
4	Оснащення колектора зворотної мережної води запобіжним пристроєм (БМР)	892,89	-	0
5	Реконструкція циркуляційних водоводів з встановленням витратоміру (ПВР)	102,84	-	0
6	Оснащення технічних приміщень системою раннього виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення людей у разі їх виникнення (БМР)	1294,20	-	0
7	Придбання обладнання, у т. ч.:	898,89	58,25	6,48
7.1	Аналізатор рідини кондуктометричний лабораторний СКВ	15,0	-	0
7.2	Сушильна шафа СНОЛ 50/250	10,0	-	0
7.3	pH-метр pH-150M	6,0	8,63	143,83
7.4	Комп'ютерна техніка (комп'ютери, принтери, монітори)	16,30	46,77	286,93
7.5	Механічний інструмент (пнемошліфмашинка ІП-2106 АПК - 2 од., електрошліфмашинка GWS-11-125СІЕ1100ВТ, таль ручна KYOTO CHAIN BLOCK CN TYPE, пневможиці ІП-5405 У1.1, мотокоса STIHL FS38)	21,49	2,85	13,26

7.6	Верстат для різки шамотних виробів FELDA TC 250	8,20	-	0
7.7	Зйомник гідравлічний	17,0	-	0
7.8	Пилесмок виробничий Bosch GAS 20 L SFC	4,60	-	0
7.9	Випробувальний комплекс Omicron CMC 356 (аналог Ретом-61)	745,30	-	0
7.10	Стенд для механічних випробувань	55,0	-	0
Всього:		7428,64	280,14	3,77

1. **Реконструкція ВРП-35кВ з заміною трансформатора ст. № 1Т та вимикачів (ПВР).** Заходом передбачалось виконання проектно-вишукувальних робіт по реконструкції ВРП-35кВ. Захід не виконано.
2. **Переоснащення системи пожежегасіння кабельних тунелів у відсіках 10, 12 (БМР).** Роботи по переоснащенню системи пожежегасіння кабельних тунелів розпочались у 2012р., коли було змонтоване обладнання автоматичного порошкового пожежегасіння у 1-3 відсіках. У 2013-2015р. виконано проектні, монтажні і пусконаладжувальні роботи по оснащенню автоматичною системою порошкового пожежегасіння у 4-9 відсіках. У 2015р. виконано проектні роботи по оснащенню системою пожежегасіння у останніх 9-12 відсіках та монтажні і пусконаладжувальні роботи по оснащенню автоматичною системою порошкового пожежегасіння у 11 відсіку. У 2016р. виконано монтажні і пусконаладжувальні роботи у останніх 9, 12 відсіках. Всі роботи виконані в повному обсязі ліцензованою організацією ТОВ «Вулкан-Н», м. Миколаїв. Фактичні витрати на виконання заходу склали 221,89 тис. грн. при плані 224 тис. грн.
3. **Встановлення частотних перетворювачів на тягодугтєвих механізмах котлів ТКП-2 ст. №№ 1, 2.** Заходом передбачалось придбання обладнання для реалізації проекту оснащення частотними перетворювачами тягодугтєвих механізмів котлів ТКП-2 ст. № 1, 2, розробленого ТОВ «НПО «Вертикаль» у 2015р. за рахунок інвестиційної програми. Захід не виконано.
4. **Оснащення колектора зворотної мережної води запобіжним пристроєм (БМР).** Заходом передбачалось виконання будівельно-монтажних робіт по оснащенню колектора зворотної мережної води запобіжним пристроєм. Захід не виконано.
5. **Реконструкція циркуляційних водоводів з встановленням витратоміру (ПВР)** Заходом передбачалось виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції циркуляційних водоводів. Захід не виконано.
6. **Оснащення технічних приміщень системою раннього виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення людей у разі їх виникнення (БМР).** Захід було включено на вимогу доручення Міненерговугілля від 09.04.2013р. № 01/14-0441. Заходом було передбачено виконання будівельно-монтажних і пусконаладжувальних робіт у приміщеннях котельного відділення, пікової водогрійної котельні, газо-розподільчого пункту, складу балонів пропан-бутан, акумуляторної, киснево-розподільчої станції та мазутонасосної станції. На виконання заходу у 2015р. ТОВ «Укртрансв'язок» було виконано проектно-кошторисну документацію та здійснено I-у чергу будівництва. У 2016р. передбачалось виконання будівельно-монтажних і налагоджувальних робіт та введення об'єкту в експлуатацію. Захід не виконано.
7. **Придбання обладнання.** За даним заходом придбано: комп'ютерна техніка (комп'ютер, МФУ – 1 од., монітор – 11 од. всього на суму 46,77 тис. грн.), кутова шліфмашинка (2,85 тис. грн.), рН-метр рН-150М (8,63 тис. грн.). За даним заходом не придбано: аналізатор рідини кондуктометричний лабораторний СКВ, Сушильна

шафа СНОЛ 50/250, електрошліфмашинка GWS-11-125CIE1100BT, таль ручна KYOTO CHAIN BLOCK CN TYPE, пневможиці ПП-5405 У1.1, мотокоса STIHL FS38, верстат для різки шамотних виробів FELDA TC 250, пилесмок виробничий Bosch GAS 20 L SFC, випробувальний комплекс Omicron CMC 356, стенд для механічних випробувань. Фактичні витрати на виконання заходу склали 581,25 тис. грн. при плані 898,89 тис. грн. Відхилення пов'язане з відсутністю коштів у підприємства протягом виконання інвестиційної програми.

Загалом інвестиційна програма 2016р. ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» виконана на 3,77%. Невиконання інвестиційної програми пов'язане з відсутністю у звітний період обігових коштів з наступних причин:

1. згідно постанови КМУ від 18.06.2014 №217 та відповідно до постанов Національної комісії у сферах енергетики та комунальних послуг для підприємства норматив відрахувань грошових коштів на рахунки газопостачальної, газотранспортної та газорозподільної організації затверджувався в межах 80%-85%;
2. норматив перерахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання окремої енергогенеруючої компанії, відкритий в уповноваженому банку на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 № 670-р протягом 3-х місяців 2016 року склав майже 100%;
3. низький рівень розрахунків споживачів, а саме: заборгованість за теплову енергію склала 69 407 тис. грн., заборгованість ДП «Енергоринок» склали 54 497 тис. грн.;
4. арешт рахунків підприємства відповідно до рішень суду за несвоєчасну оплату використаного природного газу та послуги з розподілу природного газу;
5. невиконання плану відпуску теплової енергії (275,6 тис. Гкал при плані 378,5 тис. Гкал), яке пов'язане з вищою (в порівнянні з розрахунковою) середньою температурою навколишнього середовища, а також можливістю споживачів контролювати та економити споживання теплової енергії внаслідок масового використання лічильників теплової енергії;
6. невиконання плану відпуску електричної енергії (54 млн. кВт*год при плані 65,1 млн. кВт*год) як наслідок зменшення відпуску теплової енергії (комбіноване виробництво електричної та теплової енергії).

Генеральний директор

О.М. Матвіюк

Головний інженер

М.С. Ваколюк

Вик. Калач І.О.
(0512) 58-33-41



**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»)**

Каботажний спуск, 18, м. Миколаїв, 54020, тел./факс (0512)36-20-40
E-mail: kanc@ntec.mk.ua www.ntec.mk.ua Код ЄДРПОУ 30083966

17.02.2017 № 04-11/286

На № _____ від _____

**Завідувачу сектору НКРЕКП
в Миколаївській області**

Кобі І.А.

Щодо надання звіту

Згідно Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15.10.2015 р. № 2585, ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» надає звіт щодо виконання інвестиційної програми за 2016р. з додатками.

Додаток:

- звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" за IV квартал 2016 р. на 7 (семи) арк.;
- пояснювальна записка до звіту щодо виконання заходів інвестиційної програми за 2016р. ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» на 3 (трьох) арк.

Генеральний директор

О.М. Матвіюк

Вик. І.О. Калач

т. (0512) 58-33-41



**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»)**

Каботажний спуск, 18, м. Миколаїв, 54020, тел./факс (0512)36-20-40
E-mail: kanc@ntec.mk.ua www.ntec.mk.ua Код ЄДРПОУ 30083966

24.02.2017 № 04-19/2017
На № _____ від _____

**Заступнику Міністра енергетики і
вугільної промисловості України
Светеліку О.Д.**

Щодо надання звіту

Згідно Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15.10.2015 р. № 2585, ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» надає звіт щодо виконання інвестиційної програми за 2016р. з додатками.

Додаток:

- звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" за IV квартал 2016 р. на 7 (семи) арк.;
- пояснювальна записка до звіту щодо виконання заходів інвестиційної програми за 2016р. ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» на 3 (трьох) арк.

Генеральний директор

О.М. Матвіюк

Вик. І.О. Калач

т. (0512) 58-33-41



**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
(ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»)**

Каботажний спуск, 18, м. Миколаїв, 54020, тел./факс (0512)36-20-40
E-mail: kanc@ntec.mk.ua www.ntec.mk.ua Код ЄДРПОУ 30083966

17. 02. 2017 № 04-11/287

На № _____ від _____

**Голові Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг
Вовку Д.В.**

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19

Щодо надання звіту

Згідно Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15.10.2015 р. № 2585, ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» надає звіт щодо виконання інвестиційної програми за 2016р. з додатками.

Додаток:

- звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" за IV квартал 2016 р. на 7 (семи) арк.;
- пояснювальна записка до звіту щодо виконання заходів інвестиційної програми за 2016р. ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» на 3 (трьох) арк.

Генеральний директор


О.М. Матвіюк

Вик. І.О. Калач

т. (0512) 58-33-41



